


ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO PROCESSO ITECH Nº 2022008184 CONTRATADA GBM MULT SERVICE - EIRELI CNPJ/MF sob o nº 17.672.848/0001-60

Vigência Contratual:	Prazo de execução da obra:	Valor:	Link para acesso ao contrato:
CONTRATO Nº 4282822	120 dias (23/01/2023 a 23/01/2024)	R\$ 5.245.000,00	https://gpgm.hgg.org.br/gpgm/2023/01/23/19866_2023010302927.pdf
PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 012/2023	Ativo de valor	R\$ 365.509,96	https://gpgm.hgg.org.br/gpgm/2023/01/23/19866_2023010310300.pdf
SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº 063/2023	Promulgação de prazo até 11/08/2023	-	https://gpgm.hgg.org.br/gpgm/2023/01/23/19866_2023010312007.pdf
TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº 130/2023	Ativo de valor	R\$ 723.360,62	https://gpgm.hgg.org.br/gpgm/2023/01/23/19866_2023010312484.pdf
QUARTO TERMO ADITIVO Nº 386/2023	Promulgação de prazo até 20/09/2023	-	https://gpgm.hgg.org.br/gpgm/2023/01/23/19866_2023010313074.pdf
QUINTO TERMO ADITIVO Nº 547/2023	Ativo de supressão	R\$ 274.148,00	https://gpgm.hgg.org.br/gpgm/2023/01/23/19866_2023010313484.pdf
SEXTO TERMO ADITIVO	Promulgação de prazo até 20/12/2023	-	https://gpgm.hgg.org.br/gpgm/2023/01/23/19866_2023010313764.pdf
SETIMO TERMO ADITIVO Nº 653/2024	Ativo de valor	R\$ 1.327.653,88	https://gpgm.hgg.org.br/gpgm/2023/01/23/19866_2023010313987.pdf
Valor Total Geral		R\$ 7.390.376,46	-

MEDIÇÕES	23/01 a 13/02	14/02 a 23/02	01/03 a 19/03	20/03 a 04/04	05/04 a 19/04	20/04 a 04/05	05/05 a 19/05	20/05 a 03/06	04/06 a 19/06	19/06 a 03/07	04/07 a 18/07	19/07 a 02/08	03/08 a 17/08	18/08 a 01/09	21/07 a 11/09	02/09 a 16/09	17/09 a 01/10	02/10 a 16/10	17/10 a 31/10	01/11 a 15/11	16/11 a 30/11	01/12 a 15/12	16/12/2023	01/11 a 31/01/24			
	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO	MEDIÇÃO NO PERÍODO			
PLANEJADO ACUMULADO	100,00%	11,88%	12,78%	11,89%	12,83%	12,86%	10,89%	12,93%	14,34%																		
PLANEJADO ADITIVO DE PRAZO	100,00%									9,00%	11,50%	13,35%	7,76%	16,00%	11,24%												
PLANEJADO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO	100,00%													16,00%	0,87%	21,69%											
PLANEJADO SEXTO ADITIVO DE PRAZO	100,00%																7,10%	7,10%	7,10%	7,11%							
PLANEJADO COM ADITIVO	100,00%																							6,96%	17,96%		
EXECUTADO ACUMULADO	96,79%	3,77%	6,53%	6,10%	3,89%	3,35%	4,27%	2,39%	3,39%	4,64%	6,80%	6,89%	4,44%	3,63%	3,62%	0,87%	4,76%	6,42%	4,88%	2,86%	3,08%	1,43%	1,45%	3,75%	16,34%		
DIFFERENÇA PLANEJADO X EXECUTADO ACUMULADO	-3,21%	-8,09%	-7,17%	-5,79%	-8,94%	-9,21%	-7,53%	-8,66%	-11,95%	-5,61%	-6,36%	-6,55%	-9,87%	-10,96%	-7,61%	-11,48%	0,00%	-16,93%	-0,86%	-4,24%	-4,24%	-4,63%					
RS	7.390.376,46	Preparação do Canteiro de Obras, Abertura da área de implantação do CEAD e de	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal		
		Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal	Execução dos trabalhos de fundação da Recepção Principal		
Valores medições efetuadas		RS 211.484,14	RS 310.147,82	RS 342.348,46	RS 218.389,17	RS 188.177,99	RS 188.507,92	RS 239.819,02	RS 134.027,98	RS 190.208,73	RS 260.290,90	RS 381.972,84	RS 642.632,00	RS 281.392,03	RS 230.032,65	RS 223.276,07	RS 80.728,02	RS 301.730,51	RS 407.089,49	RS 296.876,28	RS 173.925,23	RS 186.879,28	RS 86.630,62	RS 87.635,39	RS 227.848,62	RS 1.207.226,82	
TOTAL GERAL FATURADO: MEDIO																RS											7.998.492,54

INFOGRÁFICO DO PLANEJADO X EXECUTADO



INFOGRÁFICO DO EXECUTADO X À EXECUTAR

